

中国电建集团 贵阳勘测设计研究院有限公司文件

贵阳院生〔2025〕14号

签发人：魏浪

关于报送《研祥工业互联网大数据中心（一期） 水土保持方案报告书技术评审意见》的函

贵阳市水务管理局：

受贵局委托，中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司组织了《研祥工业互联网大数据中心（一期）水土保持方案报告书》技术评审，方案通过技术评审并形成了修改意见。建设单位贵州研祥工业大数据有限公司（统一社会信用代码：91520900MAC1RX904E）组织方案编制单位贵州致远工程技术咨询有限公司根据专家意见对报告书进行了修改。经专家和我公司复核，基本同意修改后的报告书，现将技术评审意见报送贵局。

特此呈函。

附件：《研祥工业互联网大数据中心（一期）水土保持方案
报告书》技术评审意见



附件

《研祥工业互联网大数据中心（一期） 水土保持方案报告书》技术评审意见

研祥工业互联网大数据中心（一期）位于贵安新区马场镇，场址中心地理坐标：东经 $106^{\circ}28'34.59''$ ，北纬 $26^{\circ}22'22.09''$ 。2023 年 9 月，贵安新区经济发展局以“项目编码：2309-520555-04-01-987867”对本项目进行了备案。本项目为新建工程，本期规划建设 1000 个网络机架，上架 15000 台服务器。项目建设内容主要包括办公宿舍楼、数据中心机房及施工营地等。本项目不涉及拆迁安置及专项设施迁（改）建。项目建设总占地 6.46 公顷，其中永久占地 5.94 公顷，临时占地 0.52 公顷。工程建设共开挖土石方 1.01 万立方米（含表土 0.85 万立方米），回填土石方 14.20 万立方米（含表土 0.85 万立方米），外借土石方 13.19 万立方米。外借土石方来源于贵阳市花溪区水务管理局以“花（贵安）水保〔2023〕21 号”批复的金斗路北一段连接公路项目。以上土石方均为自然方。项目总投资 100000 万元，其中土建投资 7850 万元。工程建设总工期 47 个月，已于 2024 年 10 月动工，预计 2028 年 8 月完建。

项目区地貌属低中山地貌；气候类型属亚热带湿润季风气候，多年平均气温 15.3 摄氏度，多年平均降水量 1129.8 毫米；项目区土壤类型主要为黄壤；植被类型属中亚热带常绿阔叶林；项目区土壤侵蚀以轻度水力侵蚀为主；项目所在地不涉及国家级、省级水土流失重点防治区。

受贵阳市水务管理局委托，中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司组织召开了《研祥工业互联网大数据中心（一期）水土保持方案报告书》技术评审会。参加会议的有建设单位贵州研祥工业大数据有限公司，方案编制单位贵州致远工程技术咨询有限公司，会议邀请了 3 位贵州省水土保持专家组成专家组。会上，与会代表和专家听取了建设单位关于项目前期工作进展情况的介绍和水土保持方案编制单位关于方案编制工作的汇报，并观看了项目影像资料。根据生产建设项目水土保持方案编制的有关规定，专家组经过认真讨论与评审，同意方案通过技术评审并形成了修改意见。会后，建设单位组织编制单位根据专家意见对报告书进行了修改，经专家和我公司复核，基本同意修改后的报告书，提出主要技术评审意见如下：

一、主体工程水土保持分析与评价

（一）基本同意项目水土保持评价结论。本项目不涉及国家级、省级水土流失重点防治区，但项目周边 500 米范围内有居民

点，水土流失防治标准执行西南岩溶区二级标准。项目优化布局和施工工艺，有利于减少工程占地、地表扰动和植被损坏范围，有利于降低工程建设可能造成水土流失。

（二）基本同意对工程占地、土石方平衡、施工工艺和方法等的分析与评价。

（三）基本同意主体工程中具有水土保持功能措施的分析评价结论。

二、水土流失防治责任范围

基本同意本阶段确定的水土流失防治责任范围为 6.46 公顷，其中永久占地 5.94 公顷，临时占地 0.52 公顷。

三、水土流失分析及预测

基本同意水土流失分析与预测原则、方法及结果。经分析和初步预测，工程建设可能造成土壤流失总量约 522 吨，其中新增土壤流失量约 438 吨。

四、水土流失防治目标

同意本工程水土流失防治标准采用西南岩溶区二级标准。基本同意设计水平年综合防治目标为：水土流失治理度 94%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 88%，表土保护率 90%，林草植被恢复率 94%，林草覆盖率 19%。

五、防治分区及措施总体布局

（一）同意将水土流失防治责任范围划分为办公生活区、临时施工营地区和机房区 3 个一级防治区。

（二）基本同意水土流失防治措施体系及总体布局。

六、分区防治措施布设

基本同意各分区防治措施布设，主要防治措施为：

（一）办公生活区

施工前，剥离扰动区域表土集中堆放于机房区并做好防护；施工过程中，场区外围布设彩钢板临时拦挡，前期道路沿线布设临时排水沟、沉沙池，后期沿线布设排水管、雨水口及雨水检查井等排水系统，排水系统与市政管网连接，停车场铺装透水砖；施工后期，可恢复植被的裸露地表及时进行土地整治，乔灌木结合美化绿化，绿化区域采取临时苫盖。

（二）临时施工营地区

施工前，剥离扰动区域表土集中堆放于机房区并做好防护；施工后期，可恢复植被的裸露地表及时进行土地整治，乔灌木结合恢复植被，植被恢复区域采取临时苫盖。

（三）机房区

施工前，剥离扰动区域表土集中堆放于本区并做好防护；施工过程中，场区外围布设彩钢板临时拦挡，西侧出入口布设洗车槽，前期道路沿线布设临时排水沟、沉沙池，后期沿线布设排水

管、雨水口及雨水检查井等排水系统，排水系统与市政管网连接，停车场铺装透水砖；施工后期，可恢复植被的裸露地表及时进行土地整治，乔灌木结合美化绿化，绿化区域采取临时苫盖。

七、水土保持施工组织设计

基本同意水土保持工程施工组织设计及进度安排。施工活动要严格按照设计的施工工艺和方法施工，严格控制用地范围，禁止随意占压、扰动、破坏地表和植被；做好表土剥离、收集、存放和利用等措施，严禁乱挖乱弃；施工结束后及时进行场地清理，恢复植被。加强施工组织管理，严格控制施工中造成的水土流失；加强各类植物措施的抚育管理。

八、水土保持监测

基本同意水土保持监测时段、内容和方法。本工程主要采用调查监测和遥感监测相结合的方法进行监测。

九、水土保持投资概算

同意水土保持投资概算编制依据和方法。基本同意建设期水土保持总投资为 231.732 万元（其中主体计列 119.930 万元，方案新增 111.802 万元）。水土保持总投资中：工程措施费 128.384 万元，植物措施费 11.197 万元，临时措施费 31.888 万元，独立费用 47.556 万元（其中，水土保持监测费 25.700 万元），基本预备费 4.955 万元，水土保持补偿费 7.752 元。

十、水土保持效益分析

基本同意水土保持效益分析。水土保持方案实施后，建设区水土流失可基本得到控制，生态环境可得到一定程度恢复。

十一、水土保持管理

基本同意水土保持管理内容。水土保持方案批复后，应严格执行水土保持“三同时”制度，将水土保持工作任务和内容纳入施工合同，落实施工单位水土保持责任，在建设过程中同步实施水土保持方案提出的水土保持措施，保证水土保持措施的质量、实施进度和资金投入。主体工程开展监理工作的生产建设项目，应当按照《水土保持监理规范》开展水土保持监理工作。

本技术评审意见仅用于项目水土流失预防和治理，项目建设若涉及应由安全、林业、生态环境、自然资源等部门审批或核准的内容，生产建设项目法人须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。